



รายงานผลการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ๒๕๖๕ - 30 กันยายน ๒๕๖๖)



องค์การบริหารส่วนตำบลด่านมะขามเตี้ย
อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะขามเตี้ย อำเภอท่ามะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี

ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การพัฒนาระบบสาธารณสุขปโภคสาธารณสุขการโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ	สถานะโครงการ			ผลการดำเนินโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเจือ ยางสง่า หมู่ ๘	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๕๐ ม.	๔๙๗,๐๐๐ โอนลด ๑๘,๓๐๐	๔๗๕,๐๐๐	๓,๗๐๐	✓			ถนน คสล. กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๕๐ ม. จำนวน ๑ เส้น	๒๗ ก.ค. ๒๕๖๖ - ๙ ต.ค. ๒๕๖๖	
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายทรงพร ป้อมสกุล ไปป่าชุมชน หมู่ ๖	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๕๐ ม.	๔๙๗,๐๐๐ โอนลด ๑๕,๓๐๐	๔๗๕,๐๐๐	๖,๗๐๐	✓			ถนน คสล. กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๕๐ ม. จำนวน ๑ เส้น	๒๗ ก.ค. ๒๕๖๖ - ๙ ต.ค. ๒๕๖๖	
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายธนนชัย เปี้ยสวน หมู่ ๗	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๕๐ ม.	๔๘๗,๐๐๐ โอนลด ๘,๐๐๐	๔๗๙,๐๐๐	๐	✓			ถนน คสล. กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๕๐ ม. จำนวน ๑ เส้น	๒๗ ก.ค. ๒๕๖๖ - ๙ ต.ค. ๒๕๖๖	
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายพิเชฐ ถึงสวนยาง หมู่ ๑๑	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๕๐ ม.	๔๙๗,๐๐๐ โอนลด ๒๒,๐๐๐	๔๗๕,๐๐๐	๐	✓			ถนน คสล. กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๕๐ ม. จำนวน ๑ เส้น	๑๙ ก.ค. ๒๕๖๖ - ๑๖ ต.ค. ๒๕๖๖	
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายวิจิต ฉิมพลี หมู่ ๔	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๕๐ ม.	๔๙๗,๐๐๐ โอนลด ๒๒,๐๐๐	๔๗๕,๐๐๐	๐	✓			ถนน คสล. กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๕๐ ม. จำนวน ๑ เส้น	๑๙ ก.ค. ๒๕๖๖ - ๑๖ ต.ค. ๒๕๖๖	
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านผู้ช่วยเสมียน หมู่ ๓	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๕๐ ม.	๔๙๗,๐๐๐ โอนลด ๒๒,๐๐๐	๔๗๕,๐๐๐	๐	✓			ถนน คสล. กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๕๐ ม. จำนวน ๑ เส้น	๒๗ ก.ค. ๒๕๖๖ - ๙ ต.ค. ๒๕๖๖	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ	สถานะโครงการ			ผลการดำเนินโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพุก ráง หมู่ ๙ - สำนักสงฆ์พุก ráงอัสตง	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๕๐ ม.	๔๙๗,๐๐๐ โอนลด ๒๒,๐๐๐	๔๗๕,๐๐๐	๐	✓			ถนน คสล. กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๕๐ ม. จำนวน ๑ เส้น	๑๙ ก.ค. ๒๕๖๖ - ๑๖ ต.ค. ๒๕๖๖	
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางสุนีย์ อำคำ หมู่ ๕	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๕๐ ม.	๔๙๗,๐๐๐ โอนลด ๑๖,๒๐๐	๔๗๕,๐๐๐	๕,๘๐๐	✓			ถนน คสล. กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๕๐ ม. จำนวน ๑ เส้น	๒๗ ก.ค. ๒๕๖๖ - ๙ ต.ค. ๒๕๖๖	
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเรียง วงษ์สนิท หมู่ ๑๐	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๕๐ ม.	๔๙๗,๐๐๐ โอนลด ๒๒,๐๐๐	๔๗๕,๐๐๐	๐	✓			ถนน คสล. กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๕๐ ม. จำนวน ๑ เส้น	๑๙ ก.ค. ๒๕๖๖ - ๑๖ ต.ค. ๒๕๖๖	
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายณรงค์ศักดิ์ ณรงค์วิวัฒน์ (ต่อเติม) หมู่ ๓	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๕๐ ม.	๔๙๗,๐๐๐ โอนลด ๑๒,๙๐๐	๔๗๕,๐๐๐	๙,๑๐๐	✓			ถนน คสล. กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๕๐ ม. จำนวน ๑ เส้น	๒๗ ก.ค. ๒๕๖๖ - ๙ ต.ค. ๒๕๖๖	
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายปรีชา วันทอง หมู่ ๒	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๕๐ ม.	๔๙๗,๐๐๐	๔๗๕,๐๐๐	๒๒,๐๐๐	✓			ถนน คสล. กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๕๐ ม. จำนวน ๑ เส้น	๑๙ ก.ค. ๒๕๖๖ - ๑๖ ต.ค. ๒๕๖๖	
๑๒	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนายวินัย เคนันท์ - บ้านนางพิมพ์ เปี้ยหลิม หมู่ ๒	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๕๐ ม.	๑๑๒,๒๐๐	๑๑๒,๐๐๐	๒๐๐	✓			ถนน คสล. กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๕๐ ม. จำนวน ๑ เส้น	๑๙ ก.ค. ๒๕๖๖ - ๑๖ ต.ค. ๒๕๖๖	

๑.๒ แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานทั่วไป)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ	สถานะโครงการ			ผลการดำเนินโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๓	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	ปรับปรุงซ่อมแซมที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐			✓	ไม่ได้ดำเนินการ	-	

๑.๓ แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟ้าและประปา)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ	สถานะโครงการ			ผลการดำเนินโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๔	โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน สายบ้านนายบุญจันทร์ ทาพรหม - บ้านนายสายนต์ ศรีสำราญ หมู่ ๑๒	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๕๐ ม.	๗๙,๙๐๐	๗๙,๐๐๐	๐	✓			ถนน คสล. กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๕๐ ม. จำนวน ๑ เส้น	๒๕เม.ย.๒๕๖๖- ๒๖ พ.ค. ๒๕๖๖	

ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ การพัฒนาเศรษฐกิจ

๒.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ	สถานะโครงการ			ผลการดำเนินโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริม	ฝึกอบรมการถักพรมเช็ดเท้า	๑๕,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๑๐,๐๐๐	๒๔,๗๗๕	๒๒๕	✓			ประชาชนทั่วไป จำนวน ๕๐ คน ได้รับความรู้ในการทำพรมเช็ดเท้า	๒๕ ส.ค.๒๕๖๖- ๒๕ ส.ค.๒๕๖๖	
๒	โครงการฝึกอาชีพสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอาชีพสำหรับผู้สูงอายุ (การทำลูกประคบ) เช่นค่าจัดสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด โครงการ ค่าวัสดุ เครื่องเขียน ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐			✓	ไม่ได้ดำเนินการ	-	
๓	โครงการฝึกอาชีพสำหรับกลุ่มสตรี	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอาชีพสำหรับกลุ่มสตรี เช่นค่าจัดสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด โครงการ ค่าวัสดุ เครื่องเขียน ฯลฯ	๑๕,๐๐๐	๐	๑๕,๐๐๐			✓	ไม่ได้ดำเนินการ	-	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

๓.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ	สถานะโครงการ			ผลการดำเนินโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการกีฬาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก อบต.ด่านมะขามเตี้ย	จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา สีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ช่วยเสริมความสามัคคี และความสัมพันธ์ ระหว่างผู้ปกครอง เด็ก นักเรียน และศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐			✓	ไม่ได้ดำเนินการ	-	
๒	โครงการจัดงานวันเด็ก	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน การดำเนินโครงการจัด งานวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่ารับรอง ค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับสถานที่และ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ฯลฯ	๑๐๐,๐๐๐	๙๖,๙๒๕	๓,๐๗๕	✓			เด็ก เยาวชน และ ประชาชนทั่วไป จำนวน ๕๐๐ คน ได้รับความรู้ และการพัฒนาเด็กและ เยาวชน เสริมสร้าง สัมพันธ์ที่ดี	๑๔ ม.ค. ๒๕๖๖	
๓	โครงการนิทรรศกาลผลงาน นักเรียนและปัจฉิมนิเทศ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน การดำเนินโครงการ นิทรรศการผลงาน นักเรียนและปัจฉิมนิเทศ เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด- ปิดการฝึกอบรม ค่า วัสดุ-อุปกรณ์ ต่างๆ ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	๑๙,๙๓๐	๗๐	✓			เด็กนักเรียน และ ผู้ปกครอง จำนวน ๗๐ ได้รับความรู้จาก นิทรรศการผลการของ นักเรียน และการปัจฉิม นิเทศ	๗ เม.ย. ๒๕๖๖	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ	สถานะโครงการ			ผลการดำเนินโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๔	โครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	พัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการทำงานให้กับครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็ก	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐			✓	ไม่ได้ดำเนินการ	-	
๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา (ค่าพาหนะนำส่งสถานพยาบาล)	เพื่อจ่ายเป็นค่าพาหนะนำส่งเด็กไปสถานพยาบาล	๓,๐๐๐	๐	๓,๐๐๐			✓	ไม่ได้ดำเนินการ	-	
๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา (สำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑๔๑,๕๐๐ โอนเพิ่ม ๘,๐๐๐	๑๓๖,๘๒๐	๑๒,๖๘๐	✓			เด็กนักเรียน จำนวน ๗๐ คน ได้รับการจัดการศึกษาที่ดี	๑ ต.ค.๒๕๖๕- ๓๐ ก.ย.๒๕๖๖	
๗	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา (สำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	สนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	๒๗๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๙๔,๙๐๐	๓๖๔,๙๐๐	๐	✓			เด็กนักเรียน จำนวน ๗๐ คน ได้รับการสนับสนุนอาหารกลางวัน	๑ ต.ค.๒๕๖๕- ๓๐ ก.ย.๒๕๖๖	
๘	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	สนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในเขตพื้นที่	๒,๖๐๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๒๑๕,๐๐๐	๒,๘๑๐,๐๐๐	๕,๐๐๐	✓			เด็กนักเรียนโรงเรียนในพื้นที่ ได้รับการสนับสนุนอาหารกลางวัน	๑ ต.ค.๒๕๖๕- ๓๐ ก.ย.๒๕๖๖	
๙	โครงการพัฒนาวินัยใฝ่ใจคุณธรรม (โรงเรียนบ้านหนองปล้อง)	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนบ้านหนองปล้อง	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	✓			ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑ ต.ค.๒๕๖๕- ๓๐ ก.ย.๒๕๖๖	

๑๐	โครงการพัฒนาวินัยใส่ใจคุณธรรม ในสถานศึกษา โรงเรียนไทยรัฐ วิทยา ๑๐๓ (บ้านหนองผู้เฒ่า)	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับ โรงเรียนบ้านหนองผู้เฒ่า	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐			✓	ไม่ได้ดำเนินการ	-	
----	--	--	--------	---	--------	--	--	---	-----------------	---	--

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ	สถานะโครงการ			ผลการดำเนินโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๑	โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ด้วยโทรทัศน์แอลอีดี (SMART TV) โรงเรียนบ้านหนองปล้อง	จ่ายเป็นเงินอุดหนุน ให้กับ โรงเรียนบ้าน หนองปล้อง	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐			✓	ไม่ได้ดำเนินการ	-	
๑๒	โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ด้วยโทรทัศน์แอลอีดี (smart TV) โรงเรียนบ้านเนินไพร	จ่ายเป็นเงินอุดหนุน ให้กับ โรงเรียนบ้านเนิน ไพร	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	✓			เด็กนักเรียนได้รับการ จัดการเรียนรู้จากโทรทัศน์	๑ ต.ค.๒๕๖๕- ๓๐ ก.ย.๒๕๖๖	
๑๓	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ วัฒนธรรมไทยในสถานศึกษา (โรงเรียนบ้านท่าพู)	จ่ายเป็นเงินอุดหนุน ให้กับ โรงเรียนบ้านท่าพู	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	✓			เด็กนักเรียนได้รับการ ส่งเสริมการเรียนรู้ วัฒนธรรมไทย	๑ ต.ค.๒๕๖๕- ๓๐ ก.ย.๒๕๖๖	
๑๔	โครงการสำหรับส่งเสริมการจัดการศึกษา(จัดซื้อสื่อ การสอนพัฒนาการปฐมวัย โรงเรียนบ้านหนองหิน)	จ่ายเป็นเงินอุดหนุน ให้กับ โรงเรียนบ้าน หนองหิน	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐			✓	ไม่ได้ดำเนินการ	-	
๑๕	โครงการสำหรับส่งเสริมการจัด การศึกษา (จัดซื้อเครื่องเล่นสนาม เด็กเล่น) โรงเรียนบ้านท่าพู	จ่ายเป็นเงินอุดหนุน ให้กับ โรงเรียนโรงเรียน บ้านท่าพู	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	✓			เด็กนักเรียนได้รับการ ส่งเสริมพัฒนาการ	๑ ต.ค.๒๕๖๕- ๓๐ ก.ย.๒๕๖๖	
๑๖	โครงการจัดจ้างบุคลากรทางการ ศึกษา (โรงเรียนบ้านท่าแย้)	จ่ายเป็นเงินอุดหนุน ให้กับ โรงเรียนบ้านท่า แย้	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	✓			โรงเรียนมีบุคลากรทาง การศึกษาเพียงพอต่อ นักเรียน	๑ ต.ค.๒๕๖๕- ๓๐ ก.ย.๒๕๖๖	

๓.๒ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ	สถานะโครงการ			ผลการดำเนินโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๗	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้าน การพัฒนาคุณภาพชีวิต	มอบถุงยังชีพผู้พิการ เพียง	๑๕๐,๐๐๐	๑๘,๖๒๙	๑๓๑,๓๗๑	✓			ผู้พิการเพียง จำนวน ๑๐ คน ได้รับถุงยังชีพ	๓๑ มี.ค.๒๕๖๖	
๑๘	โครงการพัฒนาศักยภาพและ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	ศึกษาดูงานด้านการ พัฒนาคุณภาพชีวิตและ สุขภาพร่างกายผู้สูงอายุ	๒๐๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๑๐๐,๐๐๐	๒๙๗,๘๐๐	๒,๒๐๐	✓			ผู้สูงอายุ จำนวน ๒๐๐ คน ได้รับการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตทางร่างกายและจิตใจ	๙ มี.ค.๒๕๖๖- ๑๐ มี.ค.๒๕๖๖	

๓.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ	สถานะโครงการ			ผลการดำเนินโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๙	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจหลักเศรษฐกิจพอเพียง ศาสตร์พระราชา	ฝึกอบรมส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจหลัก เศรษฐกิจพอเพียง ศาสตร์พระราชา	๑๕,๐๐๐ โอนลด ๑๐,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐			✓	ไม่ได้ดำเนินการ	-	
๒๐	โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัว	อบรมให้ความรู้(ศพค.)	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐			✓	ไม่ได้ดำเนินการ	-	
๒๑	โครงการอบรมให้ความรู้แก่ ประชาชนเพื่อป้องกันการทุจริต คอร์รัปชั่น	อบรมให้ความรู้แก่ ประชาชนเพื่อป้องกัน การทุจริตคอร์รัปชั่น	๑๕,๐๐๐	๐	๑๕,๐๐๐			✓	ไม่ได้ดำเนินการ	-	
๒๒	โครงการอบรมให้ความรู้แก่ ประชาชนและการประชุม ประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น	อบรมให้ความรู้แก่ ประชาชนและการ ประชุมประชาคมเพื่อ จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐			✓	ไม่ได้ดำเนินการ	-	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ	สถานะโครงการ			ผลการดำเนินโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๒๓	ป้องกันและแก้ไขปัญหาการ ตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น	อบรมให้ความรู้แก่ ประชาชนเพื่อป้องกัน การตั้งครรภ์ไม่พร้อมใน วัยรุ่น	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐			✓	ไม่ได้ดำเนินการ	-	
๒๔	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด	รณรงค์ป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสพติด	๑๕,๐๐๐	๐	๑๕,๐๐๐			✓	ไม่ได้ดำเนินการ	-	
๒๕	โครงการส่งเสริมความเข้มแข็ง กลุ่มสตรี	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการส่งเสริม ความเข้มแข็งกลุ่มสตรี	๓๔๔,๐๐๐	๓๔๑,๒๕๐	๒,๗๕๐	✓			กลุ่มสตรี จำนวน ๑๗๐ คน ได้รับความรู้บทบาท สตรีในชุมชน	๒๖ ก.พ.๒๕๖๖- ๒๗ ก.พ.๒๕๖๖	

๓.๔ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ	สถานะโครงการ			ผลการดำเนินโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๒๖	โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือประชาชน	จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมกับอปท.ในพื้นที่ ใน การช่วยเหลือประชาชน	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๐	✓			ประชาชนในพื้นที่ได้รับ การช่วยเหลือ	-	
๒๗	อุดหนุนกาชาดจังหวัดกาญจนบุรี	อุดหนุนกาชาดจังหวัดฯ	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๐	✓			งานกาชาดฯ ดำเนินด้วย ความเรียบร้อย	-	
๒๘	โครงการจัดงานวันเฉลิมพระ ชนมพรรษา	จัดงานวันเฉลิมพระ ชนมพรรษา	๑๕๐,๐๐๐ โอนลด ๒๐,๐๐๐	๔๖,๗๒๐	๑,๒๘๐	✓			ประชาชนทั่วไปเข้าร่วม โครงการเพื่อเฉลิมพระ ชนมพรรษา	-	

๓.๕ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ	สถานะโครงการ			ผลการดำเนินโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๒๙	การช่วยเหลือประชาชนด้าน การเกษตร	ช่วยเหลือประชาชนด้าน การเกษตร	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐			✓	ไม่ได้ดำเนินการ	-	
๓๐	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้าน ปศุสัตว์	ช่วยเหลือประชาชนด้าน ปศุสัตว์	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐			✓	ไม่ได้ดำเนินการ	-	

๓.๖ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ	สถานะโครงการ			ผลการดำเนินโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๓๑	ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา รัฐพิธี วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น	พิธีทางศาสนา รัฐพิธี วัฒนธรรมประเพณี ท้องถิ่น	๓๐,๐๐๐	๑,๕๐๐	๒๘,๕๐๐	✓			ประชาชนทั่วไปเข้าร่วม กิจกรรม	๒๘ ก.ค.๒๕๖๖	
๓๒	โครงการจัดกิจกรรมวันประเพณี สงกรานต์	จัดกิจกรรมวันประเพณี สงกรานต์	๒๐๐,๐๐๐	๓๗,๕๗๐	๑๖๒,๔๓๐	✓			ผู้สูงอายุและประชาชน ทั่วไป จำนวน ๑๕๐ เข้า ร่วมประเพณีสงกรานต์	๑๓ เม.ย.๒๕๖๖	
๓๓	โครงการวันผู้สูงอายุ	จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐			✓	ไม่ได้ดำเนินการ	-	
๓๔	โครงการวันสำคัญของชาติไทย (กิจกรรมจิตอาสา)	กิจกรรมจิตอาสา วัน สำคัญของชาติไทย	๕๐,๐๐๐	๑๔,๒๗๐	๓๕,๗๓๐	✓			ประชาชนทั่วไปเข้าร่วม กิจกรรมจิตอาสา	๕ ธ.ค. ๒๕๖๕	
๓๕	อุดหนุนโครงการจัดการแข่งขัน กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๘ “กาญจนบุรีเกมส์” และการ แข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๘ “กาญจนิกเกมส์”	อุดหนุนโครงการจัดการ แข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๘	๒๕๐,๐๐๐	๐	๒๕๐,๐๐๐			✓	ไม่ได้ดำเนินการ	-	

๓.๖ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ	สถานะโครงการ			ผลการดำเนินโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๓๖	โครงการจ้างเหมาสำรวจข้อมูล จำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการจ้างเหมา สำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และ ขึ้นทะเบียนสัตว์	๑๘,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	๐	✓			มีข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้น ทะเบียนสัตว์	๑ มี.ค.๒๕๖๖- ๓๐ ก.ย.๒๕๖๖	
๓๗	โครงการควบคุมโรคขาดสาร ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการโครงการ ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐			✓	ไม่ได้ดำเนินการ	-	
๓๘	โครงการรณรงค์ป้องกันโรค ไข้เลือดออก	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการรณรงค์ ป้องกันโรคไข้เลือดออก	๑๕๐,๐๐๐ ออนไลน์ ๒๐๐๐๐	๗๕,๗๓๕.๗๕	๕๔,๒๖๔.๒๕	✓			ประชาชนทั่วไปได้รับ ความรู้ในการป้องกันโรค ไข้เลือดออก	๑ พ.ค.๒๕๖๖- ๓๐ ก.ย.๒๕๖๖	
๓๙	โครงการสัตว์ปลอดโรคคน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน การดำเนินโครงการสัตว์ ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๗๕๐	๒๕๐	✓			สุนัขและแมวในพื้นที่ได้รับ การฉีดวัคซีนป้องกันโรค พิษสุนัขบ้า	๑ มี.ค.๒๕๖๖- ๓๐ก.ย.๒๕๖๖	
๔๐	เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน องค์กรประชาชน	๒๒๐,๐๐๐	๐	๒๒๐,๐๐๐			✓	ไม่ได้ดำเนินการ	-	

ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔.๑ แผนงานเคหะและชุมชน (๔.๕ การบริหารจัดการและรณรงค์การกำจัดขยะ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ	สถานะโครงการ			ผลการดำเนินโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการรณรงค์ให้ความรู้ในการคัดแยกขยะ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรณรงค์ให้ความรู้ในการคัดแยกขยะ	๓๐,๐๐๐	๖,๙๒๐	๒๓,๐๘๐	✓			ประชาชนทั่วไป จำนวน ๕๐ คน ได้รับความรู้การคัดแยกขยะ	๒๒ ส.ค. ๒๕๖๖	

๔.๒ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ	สถานะโครงการ			ผลการดำเนินโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๒	โครงการขุดลอกฝายลำห้วยสีเสียด หมู่ ๗	ขุดลอกฝายลำห้วยสีเสียด กว้างเฉลี่ย ๔๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๔ ยาว ๑๐๐ ม.หรือปริมาณดินขุดลอกไม่น้อยกว่า ๙,๑๐๙ ลบ.ม.	๓๖๗,๘๐๐	๓๕๘,๐๐๐	๙,๘๐๐	✓			ขุดลอกฝายลำห้วยสีเสียด กว้างเฉลี่ย ๔๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๔ ยาว ๑๐๐ ม.หรือปริมาณดินขุดลอกไม่น้อยกว่า ๙,๑๐๙ ลบ.ม.	๑๙ ก.ย. ๒๕๖๖ - ๑๘ ต.ค. ๒๕๖๖	
๓	โครงการขุดลอกหน้าฝาย หมู่ ๑๒ บ้านหนองจอก	ขุดลอกหน้าฝายเฉลี่ย ๔๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๔ ยาว ๑๐๐ ม.หรือปริมาณดินขุดลอกไม่น้อยกว่า ๙,๑๐๙ ลบ.ม.	๐	๑๗๙,๐๐๐	๐	✓			ขุดลอกหน้าฝายเฉลี่ย ๔๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๔ ยาว ๑๐๐ ม.หรือปริมาณดินขุดลอกไม่น้อยกว่า ๙,๑๐๙ ลบ.ม.	๑๙ ก.ย. ๒๕๖๖ - ๑๘ ต.ค. ๒๕๖๖	
๔	โครงการอบรมอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม (อถล.)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐			✓	ไม่ได้ดำเนินการ	-	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๕.๑ แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ	สถานะโครงการ			ผลการดำเนินโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	ค่าใช้จ่ายศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ระดับตำบล	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการให้ ความช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับความเดือด ร้อนหรือไม่สามารถ ช่วยเหลือตนเองได้ในการ ดำรงชีพ	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐			✓	ไม่ได้ดำเนินการ	-	
๒	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ช่วงเทศกาลสำคัญ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินการตามโครงการป้องกัน และลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล สำคัญ เช่น เทศกาลปี ใหม่ เทศกาลสงกรานต์ เป็น ต้น	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐			✓	ไม่ได้ดำเนินการ	-	
๓	โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และศึกษาดูงานนอกสถานที่	จ่ายเป็นค่าโครงการ ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย พลเรือนและศึกษาดูงาน นอกสถานที่	๑๐๐,๐๐๐ โอนลด ๑๐๐,๐๐๐	๐	๐			✓	ไม่ได้ดำเนินการ	-	
๔	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ ทบทวน อปพร.	โครงการฝึกอบรม อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย พลเรือนและทบทวน อปพร.	๑๐๐,๐๐๐ โอนลด ๑๐๐,๐๐๐	๐	๐			✓	ไม่ได้ดำเนินการ	-	

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร

๖.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ	สถานะโครงการ			ผลการดำเนินโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานลูกจ้างและพนักงานจ้าง	๔๐๐,๐๐๐ โอนลด ๙๕,๐๐๐	๓๐๔,๙๐๐	๑๐๐	✓			คณะผู้บริหาร สมาชิกบุคลากรของ อบต. จำนวน ๕๔ คน ได้รับการพัฒนาศักยภาพตามหลักธรรมาภิบาล	๒๑ ก.ย.๒๕๖๖- ๒๒ ก.ย.๒๕๖๖	
๒	โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากร	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหารท้องถิ่นพนักงาน ลูกจ้างและพนักงานจ้าง	๘๐,๐๐๐	๗๑,๕๐๐	๘,๕๐๐	✓			บุคลากรของ อบต. จำนวน ๓๐ คน ได้รับการความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน	๒๑ ก.ย.๒๕๖๖- ๒๒ ก.ย.๒๕๖๖	
๓	โครงการอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กร	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาและเพิ่มความรู้ในการปฏิบัติงานของอบต.	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐			✓	ไม่ได้ดำเนินการ	-	
๔	โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีของ อบต.ด้านมะขามเตี้ย เช่น ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์, ค่าแผ่นพับและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับโครงการ	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐			✓	ไม่ได้ดำเนินการ	-	

๖.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ	สถานะโครงการ			ผลการดำเนินโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
						แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการก่อสร้างห้องครัว สำนักงาน	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนิน โครงการก่อสร้างอาคาร ห้องครัว ขนาดอาคาร กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร	๖๘๐,๐๐๐ โอนลด ๓๗๓,๔๐๐	๐	๓๐๖,๖๐๐			✓	ไม่ได้ดำเนินการ	-	
๒	โครงการก่อสร้างห้องน้ำศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อเป็นค่าดำเนินโครงการ ก่อสร้างอาคารห้องน้ำศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดอาคาร กว้าง ๓.๗๐ เมตร ยาว ๖ .๐๐ เมตร	๓๗๘,๐๐๐	๐	๓๗๘,๐๐๐			✓	ไม่ได้ดำเนินการ	-	
๓	โครงการก่อสร้างอาคารทางเดิน เชื่อมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	"เพื่อเป็นค่าดำเนินโครงการ ก่อสร้างอาคารทางเดินเชื่อม อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดอาคาร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑ ๕.๐๐ เมตร	๓๔๙,๐๐๐	๓๔๙,๐๐๐	๐			✓	ไม่ได้ดำเนินการ	-	

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน

- ไม่มี

ข้อเสนอแนะ

- ไม่มี