



รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564



**องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเตี้ย
อำเภอตำบลมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี**

สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเตี้ย
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

การติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบสาธารณสุขปศุสัตว์โครงการโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน (✓)				หมายเหตุ
			ระยะเวลาตาม แผนการดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	งบจ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ดำเนิน การ	ไม่ดำเนิน การ/ ยกเลิก	
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายโรงเรียนไทยรัฐ วิทยา หมู่ ๒ ไปออกหมู่ ๑๐ กว้าง ๕ ม. ยาว ๑๙๐ ม.	กองช่าง	ม.ค. - มี.ค. ๖๔	ส.ค. ๖๔	๔๙๔,๙๐๐	๔๖๗,๙๐๐	✓	-	-	-	
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางระย้า ชมสุข หมู่ ๓ บ้านท่าพูกว้าง ๔ ม. ยาว ๒๓๐ ม.	กองช่าง	ม.ค. - มี.ค. ๖๔	ส.ค. ๖๔	๔๙๙,๙๐๐	๔๔๘,๒๐๐	✓	-	-	-	
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายอ่างเก็บน้ำ โป่งนก หมู่ ๔ ไป ต.แก้มอัน อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี กว้าง ๕ ม. ยาว ๑๘๐ ม.	กองช่าง	ม.ค. - มี.ค. ๖๔	ส.ค. ๖๔	๔๙๑,๔๐๐	๔๕๘,๙๐๐	✓	-	-	-	
๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๕ บ้านท่าแย้ สายแยกจากคอนกรีตเดิมบริเวณบ้านผู้ช่วย สำรวจ แหยมแจ่ม กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๙๗ ม.	กองช่าง	ม.ค. - มี.ค. ๖๔	ส.ค. ๖๔	๔๒๘,๖๐๐	๓๘๕,๖๐๐	✓	-	-	-	
๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายโป่งสาถึงหนอง ไผ่เดิม หมู่ ๖ กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๕๐ ม.	กองช่าง	ม.ค. - มี.ค. ๖๔	ส.ค. ๖๔	๓๒๗,๑๐๐	๒๙๕,๙๐๐	✓	-	-	-	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน (✓)				หมายเหตุ
			ระยะเวลาตาม แผนการดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	งบจ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ดำเนิน การ	ไม่ดำเนิน การ/ ยกเลิก	
๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๗ บ้านหนองหวาย สายบ้านหนองหัววัดไปหนองปลาชิว กว้าง ๕ ม. ยาว ๑๔๕ ม.	กองช่าง	ก.พ. - เม.ย. ๖๔	ส.ค. ๖๔	๔๙๗,๑๐๐	๔๕๘,๕๐๐	✓	-	-	-	
๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๘ บ้านหนองหวาย หน้าโรงเรียนบ้านหนองหิน กว้าง ๔ ม. ยาว ๒๒๕ ม.	กองช่าง	ก.พ. - เม.ย. ๖๔	ส.ค. ๖๔	๔๙๔,๗๐๐	๔๔๕,๑๐๐	✓	-	-	-	
๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหุบตากลิ้น หมู่ ๙ (ต่อจากเส้นเดิม) กว้าง ๔ ม. ยาว ๒๒๐ ม.	กองช่าง	ก.พ. - เม.ย. ๖๔	ส.ค. ๖๔	๔๙๒,๐๐๐	๔๔๕,๕๐๐	✓	-	-	-	
๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๑๐ บ้านท่าพ (ติดต่อเขตเทศบาล) ไปบ้านชุกกระเพา ต.กลอนโต กว้าง ๕ ม. ยาว ๑๙๐ ม.	กองช่าง	มี.ค. - พ.ค. ๖๔	ส.ค. ๖๔	๔๙๗,๗๐๐	๔๖๙,๕๐๐	✓	-	-	-	
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหนองแขวนนี้ หมู่ ๑๑-บ้านโป่งนก หมู่ ๔ กว้าง ๕ ม. ยาว ๑๔๕ ม.	กองช่าง	มี.ค. - พ.ค. ๖๔	ส.ค. ๖๔	๔๙๑,๑๐๐	๔๗๑,๖๐๐	✓	-	-	-	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน (✓)				หมายเหตุ
			ระยะเวลาตาม แผนการดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	งบจ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ดำเนิน การ	ไม่ดำเนิน การ/ ยกเลิก	
๑๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๑๒ บ้าน หนองจอก สายบ้านหนองจอก (ตงมะพร้าว) ไป บ้านหนองหวาย หมู่ ๗ กว้าง ๔ ม. ยาว ๒๒๕ม.	กองช่าง	มี.ค. - พ.ค. ๖๔	ส.ค. ๖๔	๔๙๔,๑๐๐	๔๔๑,๒๐๐	✓	-	-	-	
๑๒	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ ๒ บ้าน หนองผู้เฒ่า										
๑๓	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ ๓ บ้านท่าพุ										
๑๔	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ ๔ บ้าน โป่งนก										
๑๕	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ ๕ บ้านท่าแย้										
๑๖	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ ๖ บ้าน ท่าไม้ยาว										
๑๗	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ ๗ บ้าน หนองหวาย										
๑๘	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ ๘ บ้าน หนองหิน										

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน (✓)				หมายเหตุ
			ระยะเวลาตาม แผนการดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	งบจ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ดำเนิน การ	ไม่ดำเนิน การ/ ยกเลิก	
๑๙	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ ๙ บ้าน พุกร้าง										
๒๐	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ ๑๐ บ้าน ท่าพลับ										
๒๑	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ ๑๑ บ้าน หนองสะแกรวม										
๒๒	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ ๑๒ บ้าน หนองจอก										
	จ่ายขาดเงินสะสม										
๒๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอยคาร์แคร์ หมู่ ๒ กว้าง ๔ ม. ยาว ๒๖๐ ม.	กองช่าง	ม.ค. - มี.ค. ๖๔	ม.ค. ๖๔	๔๘๕,๐๐๐	๔๘๔,๐๐๐	✓	-	-	-	
๒๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายสิน กาญจนเพิ่มพูน หมู่ ๔ กว้าง ๕ ม. ยาว ๒๐๐ม.	กองช่าง	ม.ค. - มี.ค. ๖๔	ม.ค. ๖๔	๔๓๗,๘๐๐	๔๓๖,๘๐๐	✓	-	-	-	
๒๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางปราณี หมู่ ๕ กว้าง ๔ ม. ยาว ๒๖๐ ม.	กองช่าง	ม.ค. - มี.ค. ๖๔	ม.ค. ๖๔	๔๘๓,๓๐๐	๔๘๒,๓๐๐	✓	-	-	-	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน (✓)				หมายเหตุ
			ระยะเวลาตาม แผนการดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	งบจ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ดำเนิน การ	ไม่ดำเนิน การ/ ยกเลิก	
๒๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายปึงสาถึง หนองไผ่เดิม ม.๖ กว้าง ๔ ม. ยาว ๒๖๐ ม.	กองช่าง	ม.ค. - มี.ค. ๖๔	ม.ค. ๖๔	๔๔๓,๓๐๐	๔๔๒,๓๐๐	✓	-	-	-	
๒๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายวิเชียร ปีสะอาด ม.๗ กว้าง ๕ ม. ยาว ๒๐๕ ม.	กองช่าง	ม.ค. - มี.ค. ๖๔	ม.ค. ๖๔	๔๔๓,๖๐๐	๔๔๒,๖๐๐	✓	-	-	-	
๒๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายมิตรเกษตร ม.๘ บ้านหนองหิน ไปออก ม.๔ บ้านโป่งนก กว้าง ๔ ม. ยาว ๒๕๕ ม.	กองช่าง	ม.ค. - มี.ค. ๖๔	ม.ค. ๖๔	๔๔๑,๖๐๐	๔๔๐,๖๐๐	✓	-	-	-	
๒๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนาย วิชานนท์ ผ่องศรี ม.๙ กว้าง ๔ ม. ยาว ๒๕๕ ม.	กองช่าง	ม.ค. - มี.ค. ๖๔	ม.ค. ๖๔	๔๔๙,๑๐๐	๔๔๘,๑๐๐	✓	-	-	-	
๓๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนาง สุภารัตน์ น้อยจีน ม.๑๐ กว้าง ๔ ม. ยาว ๒๖๐ ม.	กองช่าง	ม.ค. - มี.ค. ๖๔	ม.ค. ๖๔	๔๔๓,๓๐๐	๔๔๒,๓๐๐	✓	-	-	-	
๓๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านหนอง แขวนเนื้อ - บ้านโป่งนก หมู่ ๑๑ กว้าง ๕ ม. ยาว ๒๐๐ ม.		ม.ค. - มี.ค. ๖๔	ม.ค. ๖๔	๔๓/๓,๘๐๐	๔๓/๖,๘๐๐	✓	-	-	-	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน (✓)				หมายเหตุ
			ระยะเวลาตาม แผนการดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	งบจ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ดำเนิน การ	ไม่ดำเนิน การ/ ยกเลิก	
๓๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านหมอ วันเพ็ญ(เขาพะเนียง)ไปบ้านหนองสะแกรวม ม.๑๑ กว้าง ๕ ม. ยาว ๒๐๕ ม.	กองช่าง	ม.ค. - มี.ค. ๖๔	ม.ค. ๖๔	๔๓/๙,๓/๐๐	๔๓/๘,๓/๐๐	✓	-	-	-	
๓๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางอุไร โสดา ไปถึงบ้านนายสมหวัง รัตนกุลวดีวงษ์ ม.๑๒ กว้าง ๔ ม. ยาว ๒๖๐ ม.	กองช่าง	ม.ค. - มี.ค. ๖๔	ม.ค. ๖๔	๔๘๘,๘๐๐	๔๙๕,๓/๐๐	✓	-	-	-	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน (✓)				หมายเหตุ
			ระยะเวลาตาม แผนการดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	งบจ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ดำเนิน การ	ไม่ดำเนิน การ/ ยกเลิก	
๓๔	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการประกอบอาชีพ	สำนักปลัด	พ.ค. - มิ.ย. ๖๔	-	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	✓	
๓๕	โครงการฝึกอาชีพสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส	สำนักปลัด	มี.ค. - เม.ย. ๖๔	ก.ย. ๖๔	๒๐,๐๐๐	๓,๕๙๐	✓	-	-	-	
๓๖	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจหลักเศรษฐกิจพอเพียง ศาสตร์พระราชา	สำนักปลัด	พ.ค. - มิ.ย. ๖๔	-	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	✓	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน (✓)				หมายเหตุ
			ระยะเวลาตาม แผนการดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	งบจ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ดำเนิน การ	ไม่ดำเนิน การ/ ยกเลิก	
๓๓	โครงการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษา	สำนักปลัด	ต.ค. ๖๓ - ส.ค. ๖๔	ต.ค. ๖๓ - ส.ค. ๖๔	๑๕๐,๐๐๐	๓๘,๒๖๕	✓	-	-	-	
๓๔	การจัดพิธีทางศาสนา รัฐพิธี วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น	สำนักปลัด	ต.ค. ๖๓ - ส.ค. ๖๔	ต.ค. ๖๓ - ส.ค. ๖๔	๓๐,๐๐๐	๑๒,๙๒๐	✓	-	-	-	
๓๙	โครงการจัดกิจกรรมวันประเพณีสงกรานต์	สำนักปลัด	เม.ย. ๖๔	เม.ย. ๖๔	๒๐๐,๐๐๐	๙๕,๙๙๐	✓	-	-	-	
๔๐	โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ	สำนักปลัด	เม.ย. ๖๓	-	๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	✓	
๔๑	โครงการจัดงานวันเด็ก	สำนักปลัด	ม.ค. ๖๔	-	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	✓	โอนลด
๔๒	การพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก อบต.	สำนักปลัด	ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔	-	๓๐,๐๐๐	-	-	-	-	✓	ศพด.
๔๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.	สำนักปลัด	ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔	ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔	๘๓,๐๑๐	๒๓,๓๐๐	✓	-	-	-	ศพด.
๔๔	โครงการนิทรรศการผลงานและปัจฉิมนิเทศ	สำนักปลัด	ก.พ. - มี.ค. ๖๔	มี.ค. ๖๔	๒๐,๐๐๐	๑๙,๘๕๐	✓	-	-	-	
๔๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถาน ศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.	สำนักปลัด	มิ.ย. - ก.ค. ๖๔	ก.ค. ๖๔	๒๐,๐๐๐	๓,๔๐๐	✓	-	-	-	ศพด.

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน (✓)				หมายเหตุ
			ระยะเวลาตาม แผนการดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	งบจ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ดำเนิน การ	ไม่ดำเนิน การ/ ยกเลิก	
๔๖	โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	สำนักปลัด	ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔	ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔	๑๓๐,๙๐๐	๑๒๘,๕๐๐	✓	-	-	-	
๔๗	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันเด็กเล็ก	กองคลัง	ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔	ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔	๔๐๐,๐๐๐	๒๕๖,๘๖๐	✓	-	-	-	
๔๘	โครงการอุดหนุนอาหารเสริม (นม)	สำนักปลัด	ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔	ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔	๑,๔๐๐,๐๐๐	๑,๓๐๑,๘๑๔.๑๔	✓	-	-	-	
๔๙	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน ประถมศึกษา สังกัด สพฐ.	สำนักปลัด	ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔	ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔	๒,๕๐๐,๐๐๐	๒,๔๘๘,๐๐๐	✓	-	-	-	
๕๐	จัดจ้างบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนไทยรัฐ วิทยา ๑๐๓	สำนักปลัด	เม.ย. - ก.ย. ๖๓	-	๓๐,๐๐๐	-	-	-	-	✓	
๕๑	จัดซื้อสื่อการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพวิชาการ (วิทยากรคำนวณ) โรงเรียนบ้านหนองปล้อง	สำนักปลัด	เม.ย. - ก.ย. ๖๔	-	๓๐,๐๐๐	-	-	-	-	✓	
๕๒	จัดซื้อสื่อการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพวิชาการ (วิทยากรคำนวณ) โรงเรียนบ้านหนองหิน	สำนักปลัด	เม.ย. - ก.ย. ๖๔	-	๓๐,๐๐๐	-	-	-	-	✓	
๕๓	จัดซื้อสื่อประกอบการศึกษาโรงเรียนบ้านท่าแย้	สำนักปลัด	เม.ย. - ก.ย. ๖๔	-	๓๐,๐๐๐	-	-	-	-	✓	
๕๔	จัดซื้อสื่อและนวัตกรรมเพื่อการศึกษารองเรียน บ้านท่าพู่	สำนักปลัด	เม.ย. - ก.ย. ๖๔	-	๓๐,๐๐๐	-	-	-	-	✓	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน (✓)				หมายเหตุ
			ระยะเวลาตาม แผนการดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	งบจ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ดำเนิน การ	ไม่ดำเนิน การ/ ยกเลิก	
๕๕	จัดหาสื่อการเรียนการสอนวิชา Coding สำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านเนินไพร	สำนักปลัด	เม.ย. - ก.ย. ๖๔	-	๓๐,๐๐๐	-	-	-	-	✓	
๕๖	โครงการวัฒนธรรมในสถานศึกษาของโรงเรียนบ้านท่าพู	สำนักปลัด	เม.ย. - ก.ย. ๖๔	-	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	✓	
๕๗	โครงการพัฒนาวินัย ใส่ใจคุณธรรม ของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓ (บ้านหนองผู้เฒ่า)	สำนักปลัด	เม.ย. - ก.ย. ๖๔	-	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	✓	
๕๘	โครงการนิทรรศการผลงานทางวิชาการเครือข่ายพอชนด่าน ของโรงเรียนบ้านหนองปล้อง	สำนักปลัด	เม.ย. - ก.ย. ๖๔	-	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	✓	
๕๙	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าพาหนะนำเด็กส่งสถานพยาบาล)	สำนักปลัด	ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔	-	๓,๐๐๐	-	-	-	-	✓	
๖๐	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	สำนักปลัด	ธ.ค. ๖๓ - เม.ย. ๖๔	-	๕,๐๐๐	-	-	-	-	✓	
๖๑	อุดหนุนกาชาด จ.กาญจนบุรี	สำนักปลัด	ธ.ค. ๖๓ - ม.ค. ๖๔	ม.ค. ๖๔	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	✓	-	-	-	
๖๒	รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ ในการจ้างเหมาสำรวจข้อมูลและขึ้นทะเบียนสัตว์ฯ	สำนักปลัด	ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔	พ.ค. ๖๔	๑๘,๐๐๐	๑๖,๘๔๘	✓	-	-	-	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน (✓)				หมายเหตุ
			ระยะเวลาตาม แผนการดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	งบจ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ดำเนิน การ	ไม่ดำเนิน การ/ ยกเลิก	
๖๓	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	สำนักปลัด	เม.ย. - ก.ค. ๖๔	-	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	✓	
๖๔	โครงการรณรงค์และกำจัดยุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก	สำนักปลัด	เม.ย. - ก.ค. ๖๔	พ.ค. ๖๔	๑๕๐,๐๐๐	๘๘,๘๔๓.๗๐	✓	-	-	-	
๖๕	โครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	สำนักปลัด	ก.พ. - พ.ค. ๖๔	พ.ค. ๖๔	๑๐๐,๐๐๐	๘๔,๒๑๐	✓	-	-	-	
๖๖	จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์	สำนักปลัด	พ.ค. - ส.ค. ๖๔	-	๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	✓	
๖๗	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	สำนักปลัด	ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔	-	๒๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	✓	
๖๘	กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น (สปสข.)	สำนักปลัด	ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔	-	๑๔๗,๒๕๐	-	-	-	-	✓	
๖๙	โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	สำนักปลัด	ม.ค. - เม.ย. ๖๔	-	๒๐๐,๐๐๐ ๘๔๗,๒๕๐	-	-	-	-	✓	โอนลด
๓/๐	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	สำนักปลัด	ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔	ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔	๑๐๒,๐๐๐	๑๐๔,๐๐๐	✓	-	-	-	
๓/๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	สำนักปลัด	ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔	ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔	๘,๓๘๘,๐๐๐	๘,๒๐๖,๐๐๐	✓	-	-	-	
๓/๒	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	สำนักปลัด	ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔	ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔	๒,๗๑๙,๒๐๐	๒,๔๙๗,๘๐๐	✓	-	-	-	
๓/๓	โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัว	สำนักปลัด	ก.ค. - ส.ค. ๖๔	-	๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	✓	โอนลด

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน (✓)				หมายเหตุ
			ระยะเวลาตาม แผนการดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	งบจ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ดำเนิน การ	ไม่ดำเนิน การ/ ยกเลิก	
๓/๔	โครงการแข่งขันกีฬาสำหรับเยาวชนในตำบล	สำนักปลัด	ก.พ. - พ.ค. ๖๔	-	๓๐,๐๐๐	-	-	-	-	✓	
๓/๕	อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมจัดการแข่งขันกีฬาและนันทนาการเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีจังหวัดกาญจนบุรี	สำนักปลัด	ต.ค. ๖๓ - ม.ค. ๖๔	-	๕,๐๐๐	-	-	-	-	✓	
๓/๖	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	สำนักปลัด	ก.พ. - พ.ค. ๖๔	-	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	✓	
๓/๗	อุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์พักคอยอำเภอ ด่านมะขามเตี้ย	สำนักปลัด	-	ส.ค.-๖๔	๑๕๗,๓๐๐	๑๕๗,๓๐๐	✓	-	-	-	ตั้งเป็นรายการใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน (✓)				หมายเหตุ
			ระยะเวลาตาม แผนการดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	งบจ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ดำเนิน การ	ไม่ดำเนิน การ/ ยกเลิก	
๓๘	โครงการอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม	สำนักปลัด	เม.ย. - พ.ค. ๖๔	ก.ค. ๖๔	๒๐,๐๐๐	-	✓	-	-	-	ดำเนินการไม่ใช้ งบประมาณ
๓๙	โครงการคัดแยกขยะ งดให้ งดรับ ถุงพลาสติก และโฟม	สำนักปลัด	มี.ค. - เม.ย. ๖๔	ก.ย. ๖๔	๒๐,๐๐๐	๔,๓๕๐	✓	-	-	-	
๔๐	โครงการรณรงค์ในการให้ความรู้ในการคัดแยก ขยะ	สำนักปลัด	เม.ย - พ.ค. ๖๔	มี.ค.-๖๔	๒๐,๐๐๐	๔,๐๓๐	✓	-	-	-	
๔๑	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	สำนักปลัด	เม.ย. - พ.ค. ๖๔	-	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	✓	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน (✓)				หมายเหตุ
			ระยะเวลาตาม แผนการดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	งบจ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ดำเนิน การ	ไม่ดำเนิน การ/ ยกเลิก	
๘๒	ค่าใช้จ่ายศูนย์ช่วยเหลือประชาชนระดับตำบล	สำนักปลัด	ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔	-	๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	✓	
๘๓	โครงการจัดฝึกอบรมและฝึกทบทวน อปพร.	สำนักปลัด	พ.ค. - ก.ค. ๖๔	-	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	✓	โอนลด
๘๔	โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันบรรเทา สาธารณภัยและระบับอัคคีภัย	สำนักปลัด	มี.ค. - พ.ค. ๖๔	-	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	✓	
๘๕	โครงการจัดฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย พิบัติฯ	สำนักปลัด	พ.ค. - ก.ค. ๖๔	-	๒๘๖,๒๐๐ ๒๖๘,๓๐๐	-	-	-	-	✓	โอนลด
๘๖	เงินสำรองจ่าย กรณีสาธารณภัย	สำนักปลัด	ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔	ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔	๒๐๐,๐๐๐ ๑,๑๕๐,๐๐๐	๑,๓๔๐,๙๑๑.๕๐	✓	-	-	-	โอนเพิ่ม

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน (✓)				หมายเหตุ
			ระยะเวลาตาม แผนการดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	งบจ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ดำเนิน การ	ไม่ดำเนิน การ/ ยกเลิก	
๘๗	โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มสตรี	สำนักปลัด	มี.ค. - เม.ย. ๖๔	-	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	✓	
๘๘	โครงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์การ เลือกตั้ง	สำนักปลัด	ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔	ธ.ค. ๖๓	๒๐,๐๐๐	-	✓	-	-	-	ไม่ใช้งบประมาณ
๘๙	โครงการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนเพื่อและ การประชุมประชาคมเพื่อจัดทำ/ทบทวนแผน พัฒนาท้องถิ่น	สำนักปลัด	ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔	มี.ย. ๖๔	๓๐,๐๐๐	๓,๒๐๐	✓	-	-	-	
๙๐	รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ	สำนักปลัด กองคลัง	ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔	ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔	๘๐,๐๐๐ ๔๖,๔๐๐ ๕,๐๐๐	๘๑,๓๕๕	✓	-	-	-	โอนเพิ่ม ✓
๙๑	โครงการจ้างเหมาจัดทำเว็บไซต์	สำนักปลัด	มี.ค. - ก.ย. ๖๔	ส.ค. ๖๔	๔๐,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐	๖๕,๐๐๐	✓	-	-	-	โอนเพิ่ม
๙๒	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	สำนักปลัด	ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔	-	๕๗๐,๐๐๐ ๒๑๓,๔๐๐	-	-	-	-	✓	โอนลด
๙๓	โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริม คุณธรรมจริยธรรมของบุคลากร	สำนักปลัด	ก.ค. - ก.ย. ๖๔	-	๘๐,๐๐๐	-	-	-	-	✓	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน (✓)				หมายเหตุ
			ระยะเวลาตาม แผนการดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	งบจ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ดำเนิน การ	ไม่ดำเนิน การ/ ยกเลิก	
๙๔	โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล	สำนักปลัด	เม.ย. - มิ.ย. ๖๔	-	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	✓	โอนลด
๙๕	โครงการก้าวทันกฎหมายเทคโนโลยี	สำนักปลัด	ม.ค. - ก.พ. ๖๔	-	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	✓	
๙๖	โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานขององค์กร	สำนักปลัด	ก.ค. - ส.ค. ๖๔	-	๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	✓	
๙๗	โครงการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน	สำนักปลัด	มี.ค. - เม.ย. ๖๔	-	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	✓	
๙๘	โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในตำบล	สำนักปลัด	มี.ค. - เม.ย. ๖๔	-	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	✓	
๙๙	กองทุนสวัสดิการชุมชน	สำนักปลัด	ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔	-	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	✓	
๑๐๐	โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ๒ เครื่อง	สำนักปลัด	พ.ค. - มิ.ย. ๖๔	ส.ค. ๖๔	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	✓	-	-	-	
๑๐๑	โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ แบบฉีดหมึก	กองคลัง	พ.ค. - มิ.ย. ๖๔	พ.ค. ๖๔	๔,๓๐๐	๔,๓๐๐	✓	-	-	-	
๑๐๒	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ๒ เครื่อง		พ.ค. - มิ.ย. ๖๔	ส.ค. ๖๔	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	✓	-	-	-	
๑๐๓	โครงการจ้างที่ปรึกษา วิจัย ประเมินผล การสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของ อบต.	สำนักปลัด	ส.ค. - ก.ย. ๖๔	ก.ย. ๖๔	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	✓	-	-	-	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน (✓)				หมายเหตุ
			ระยะเวลาตาม แผนการดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	งบจ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ดำเนิน การ	ไม่ดำเนิน การ/ ยกเลิก	
๑๐๔	โครงการอุดหนุน อบต.กลอนโค (ศูนย์ปฏิบัติกร ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนระดับอำเภอ)	สำนักปลัด	ม.ค. - ก.พ. ๖๔	ม.ค. ๖๔	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	✓	-	-	-	
๑๐๕	โครงการจ้างเหมาสำรวจข้อมูลภาคสนามในกา จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	กองคลัง	ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔	-	๒๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	✓	
๑๐๖	โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี ๒๕๖๔	กองคลัง	ธ.ค. ๖๓ - เม.ย. ๖๔	-	๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	✓	
๑๐๗	รายจ่ายให้ไดมาซึ่งบริการ	สำนักปลัด	ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔	ม.ค. ๖๔	๕,๐๐๐	๑,๘๐๐	✓	-	-	-	งานป้องกัน
๑๐๘	กล้องโทรทัศน์วงจรปิด	สำนักปลัด	ก.พ. - ก.ค. ๖๔	-	๓๑๖,๙๐๐ ๒๑,๘๐๐	-	-	-	-	✓	งานป้องกัน โอนลด
๑๐๙	โครงการต่อเติมอาคารศูนย์ อปพร.	สำนักปลัด	ก.พ. - ก.ค. ๖๔	-	๔๙๘,๕๐๐	-	-	-	-	✓	งานป้องกัน
๑๑๐	รายจ่ายให้ไดมาซึ่งบริการ	สำนักปลัด	ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔	ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔	๑๐,๐๐๐	๑๐,๒๐๐	✓	-	-	-	ศพด.
๑๑๑	โครงการจัดซื้อชิ้นเก็บแฟ้มเอกสาร	กองคลัง	ก.พ. - มี.ค. ๖๔	ก.ย. ๖๔	๗,๐๐๐	๔,๘๐๐	✓	-	-	-	ศพด.
๑๑๒	โครงการจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร	สำนักปลัด	ก.พ. - มี.ค. ๖๔	ก.ย.-๖๔	๕,๕๐๐	๕,๕๐๐	✓	-	-	-	ศพด.
๑๑๓	กล้องโทรทัศน์วงจรปิด	สำนักปลัด	ก.พ. - มี.ค. ๖๔	-	๑๙๒,๖๐๐	-	-	-	-	✓	ศพด.
๑๑๔	โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ แบบ ฉีดหมึก	สำนักปลัด	ก.พ. - มี.ค. ๖๔	ธ.ค. ๖๓	๔,๓๐๐	๔,๓๐๐					ศพด.

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านอื่น ๆ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน (✓)				หมายเหตุ
			ระยะเวลาตาม แผนการดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	งบจ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ดำเนิน การ	ไม่ดำเนิน การ/ ยกเลิก	
๑๑๕	โครงการป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสำคัญ บริเวณสามแยกบ้านหนองหัววัว	สำนักปลัด	ธ.ค. ๖๓ - ม.ค. ๖๔, เม.ย.-๖๔	-	๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	✓	งานป้องกัน
๑๑๖	ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	สำนักปลัด	ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔	-	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	✓	งานป้องกัน

โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน (✓)				หมายเหตุ
			ระยะเวลาตาม แผนการดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	งบจ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ดำเนิน การ	ไม่ดำเนิน การ/ ยกเลิก	
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายวัดพระธาตุ โป่งนก หมู่ ๔ ไปออก ต.แก้มอ้น อ.จอมบึง จ.ราชบุรี (กจ.ถ ๖๒-๐๐๓) กว้าง ๕ ม. ยาว ๙๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๓๐ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๕๐๐ ตร.ม.	กองช่าง	พ.ค. - ส.ค. ๖๔	สค.-กย. ๖๔	๒,๓๗๓,๐๐๐	๑,๕๙๐,๐๐๐	✓	-	-	-	
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านหมอ วันเพ็ญ (เขาพะเนียง) ไปบ้านหนองสะแกรวม หมู่ ๑๑ (กจ.ถ ๖๒-๐๑๘) กว้าง ๕ ม. ยาว ๑,๑๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๓๐ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๕๐๐ ตร.ม.	กองช่าง	พ.ค. - ส.ค. ๖๔	สค.-กย. ๖๔	๒,๙๐๐,๐๐๐	๑,๙๕๐,๐๐๐	✓	-	-	-	
๓	โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยางสาย ด่านมะขามเตี้ย-หนองปากดง (กจ.ถ ๖๒-๐๙๐) หมู่ ๒, ๕, ๗, ๘ ต.ด่านมะขามเตี้ย กว้าง ๗ ม. ยาว ๓,๔๐๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม. กว้าง ๗ ม. ไหล่ทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตกว้างข้างละ ๑ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐,๖๐๐ ม.	กองช่าง	พ.ค. - ส.ค. ๖๔	สค.-กย. ๖๔	๙,๗๙๐,๐๐๐	๙,๔๕๐,๐๐๐	✓	-	-	-	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน (✓)				หมายเหตุ
			ระยะเวลาตาม แผนการดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	งบจ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ดำเนิน การ	ไม่ดำเนิน การ/ ยกเลิก	
๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายโรงเรียนไทยรัฐวิทยา บ้านหนองผู้เฒ่า หมู่ ๒ กว้าง ๕ ม. ยาว ๑๔๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๐๐-๐.๕๐ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ตร.ม.	กองช่าง	ส.ค. - ต.ค. ๖๔	สค.-กย. ๖๔	๓๔๐,๐๐๐	๓๔๐,๐๐๐	✓	-	-	-	
๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายวิเชียร ปี่สะอาด บ้านหนองหวาย หมู่ ๗ กว้าง ๕ ม. ยาว ๑๗๕ ม. หนา ๐.๐๕ ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๐๐-๐.๕๐ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๗๕ ตร.ม.	กองช่าง	ส.ค. - ต.ค. ๖๔	สค.-กย. ๖๔	๔๒๐,๑๐๐	๔๒๐,๑๐๐	✓	-	-	-	
๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหนองแขวนเนื่ บ้านโป่งนก หมู่ ๑๑ บ้านหนองสะแกรวม กว้าง ๕ ม. ยาว ๒๐๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๐๐-๐.๕๐ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๒๕ ตร.ม.	กองช่าง	ส.ค. - ต.ค. ๖๔	สค.-กย. ๖๔	๔๙๙,๙๐๐	๔๙๙,๙๐๐	✓	-	-	-	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน (✓)				หมายเหตุ
			ระยะเวลาตาม แผนการดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	งบจ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ ดำเนิน การ	ไม่ดำเนิน การ/ ยกเลิก	
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางวินเรี หมู่ ๕ ไปบ้านหนองสะแกรวม หมู่ ๑๑ กว้าง ๕ ม. ยาว ๒๐๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรัง ข้างละ ๐.๐๐-๐.๕๐ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๒๕ ตร.ม.	กองช่าง	ส.ค. - ต.ค. ๖๔	สค.-กย. ๖๔	๔๙๙,๙๐๐	๔๙๙,๙๐๐	✓	-	-	-	
๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางปราณี หมู่ ๕ กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๔๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๐๐-๐.๕๐ ม. หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๕๘๐ ตร.ม.	กองช่าง	ส.ค. - ต.ค. ๖๔	สค.-กย. ๖๔	๒๘๓,๑๐๐	๒๘๓,๑๐๐	✓	-	-	-	

ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ

➤ ปัญหา อุปสรรค

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ การดำเนินโครงการยังประสบปัญหาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ทำให้ต้องจัดสรรงบประมาณในการช่วยเหลือประชาชน เช่น การจัดหาเจลล้างมือและหน้ากากอนามัย การจัดทำถุงยังชีพและอาหารให้ผู้ป่วย การอุดหนุนศูนย์พักคอยระดับอำเภอ เป็นต้น และงดการจัดโครงการ/กิจกรรม เช่น วันเด็ก วันสงกรานต์ การศึกษาดูงาน การฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพต่าง ๆ ทำให้ผลการดำเนินโครงการได้ร้อยละ ๕๘.๖๒ ของจำนวนโครงการทั้งหมด

➤ ข้อเสนอแนะ

เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ยังคงระบาดและรุนแรงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขคาดการณ์ว่าจะยังคงระบาดอีกนานและไม่รู้ว่าจะสิ้นสุดเมื่อใด ดังนั้นจึงควรเตรียมความพร้อมทั้งงบประมาณและมาตรการในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด อีกทั้งการให้ความช่วยเหลือประชาชนในเบื้องต้น นอกจากนี้การเตรียมความพร้อมด้านภัยธรรมชาติที่ไม่ตรงตามฤดูกาลและรุนแรงทำให้ต้องจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอกับการเผชิญเหตุอีกด้วย